

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年3月29日

計画の名称	41 小矢部市における子どもたちの安全安心な歩行空間整備（防災・安全）				重点計画の該当	○						
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）		交付対象	小矢部市								
計画の目標	通学路の交通安全の確保のため、安全で安心な歩行空間の整備を行う。											
計画の成果目標（定量的指標）	・H24年度以降に実施した通学路緊急合同点検箇所及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所のうち、小矢部市道における対策率を23%（H25当初）から77%（H29末）へ上昇させる。											
定量的指標の定義及び算定式	各小学校の通学路の緊急合同点検及び交通安全プログラムに基づく要対策箇所の事業実施状況より算出 （小矢部市道の通学路における点検箇所の対策率）＝（対策済み箇所数）／（要対策箇所数）											
定量的指標の現況値及び目標値	当初現況値 （H25当初）	中間目標値 （H27末）	最終目標値 （H29末）	備考								
	23%	53%	77%									
全体事業費	合計 （A+B+C+D）	345 百万円	A	345 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	小矢部市産業建設部建設課	平成31年3月
		公表の方法
		小矢部市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省路工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 認定状況	備考
											H25	H26	H27	H28	H29			
41-A1-1	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）野端縦2号線 他 野端	歩車共存道路整備 0.24km	小矢部市						6	—	
41-A1-2	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）平松平田線 平松	歩道整備 0.22km	小矢部市						24	—	
41-A1-3	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）塚生柳谷線 塚生	歩車共存道路整備 0.09km	小矢部市						6	—	
41-A1-4	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）藤森小森谷線 藤森他	歩道整備 0.50km	小矢部市						103	—	
41-A1-5	道路	雪害	小矢部市	直接		市町村道	雪害	（他）吉和台縦2号線 他 塚生	消雪施設整備 0.65km	小矢部市						29	—	
41-A1-6	道路	雪害	小矢部市	直接		市町村道	雪害	（他）淡江一ノツ1号線 他 淡江	消雪施設整備 0.25km	小矢部市						24	—	
41-A1-7	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）西中野線 他 西中野	歩車共存道路整備 0.46km	小矢部市						70	—	
41-A1-8	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）塚生後谷線 他 塚生	歩車共存道路整備 0.39km	小矢部市						20	—	
41-A1-9	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（他）北反敵2号線 塚生	歩車共存道路整備 0.43km	小矢部市						4	—	
41-A1-10	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	交安	（1）芹川板橋線 芹川他	歩道整備 1.34km	小矢部市						50	—	
41-A1-11	街路	一般	小矢部市	直接		市町村道	S街路 改築	（都）春島西中野線 西中野	現道拡幅歩道整備 0.40km	小矢部市						9	—	
41-A1-12	道路	雪害	小矢部市	直接		市町村道	雪害	（他）（他）津沢公園線 清沢他	消雪施設整備 0.18km	小矢部市						—	—	別添費で実施
											合計					345		
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省路工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
										H25	H26	H27	H28	H29				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省路工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
										H25	H26	H27	H28	H29				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考			
									H25	H26	H27	H28	H29					
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	本計画における要対策箇所の17箇所（交付金対象外事業含む）のうち、H29末対策済は13箇所対策率は最終目標値の77%を達成している。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（対策率）	最終目標値	77%
		最終実績値	77%
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）	—		

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も通学路の交通安全の確保に積極的に取り組み、要対策箇所の整備を着実に進める。
--

(参考図面)

計画の名称	41 小矢部市における子どもたちの安全安心な歩行空間整備 (防災・安全)	交付団体	小矢部市
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)		



- 高速道路
- 国道
- 幹線道路
- 観光地
- 市街地
- 工場地
- 計画箇所