

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月30日

計画の名称	30 小矢部市の交流人口拡大と産業の機能強化による活力ある地域づくり																				
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	小矢部市														
計画の目標	福岡ICと産業拠点とのアクセス道路を整備して物流機能を高め産業の活性化を図るとともに、観光を基盤とした交流人口を増加させ、豊かでにぎわいのある地域を形成する。																				
計画の成果目標（定量的指標）	・観光客入込数を899千人（H25当初）から1,246千人（H29末）へ増加する。																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H25当初)</th> <th>中間目標値 (H27末)</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> <tr> <td>899千人</td> <td>968千人</td> <td>1,246千人</td> </tr> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	899千人	968千人	1,246千人
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																	
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)																		
	899千人	968千人	1,246千人																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	329 百万円	A	329 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%											

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小矢部市産業建設部建設課	平成30年3月
	公表の方法
	小矢部市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
30-A1-1	道路	一般	小矢部市	直接		市町村道	改築	(他) 東部産業団地線 西中野	新設道路整備 L=0.8km	小矢部市						329	
合計											329						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
30-C-1	施設整備	一般	小矢部市	直接			観光案内情報提供	観光案内板整備	観光案内情報板設置	小矢部市				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0		
合計											0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
30-C-1	東部産業団地線(30-A1-1)とあわせて、観光案内情報板を整備し、観光交流を促進する。																

その他関連する事業

事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		福岡ICと東部産業団地（大型商業施設）とのアクセス道路整備により、市外からの観光交流人口が増加している。									
II 定量的指標の達成状況	指標①（観光入込数）	最終目標値	1,246千人	目標値と実績値に差が出た要因	・本計画に基づく事業に併せ、大型商業施設の開業による相乗効果が発現したため、平成25年度より観光入込数が増加している。 ・しかし、平成27年度に大型商業施設の開業により観光入込数（999千人）のピークを迎えたが、その後減少傾向にある。						
		最終実績値	974千人								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		-									

3. 特記事項（今後の方針等）

将来の観光入込数の状況を見ながら観光案内板等の整備を検討し、今後も観光交流の促進に努める。

(参考図面)

