

公共施設再編計画の進捗

進捗状況に対する「評価」の基準は以下のとおりです。

評価基準の内容

評価基準	内 容
達成	当初の目標を達成した。(達成済みである。)
A評価	計画を超えて、進捗している。
B評価	概ね計画どおり。(単年度内での進捗率80～100%)
C評価	計画に達していない。(単年度内での進捗率40～79%)
D評価	ほとんど進捗していない。(単年度内での進捗率40%未満)
—	令和3年度に取り組むべき計画がない。

令和3年度公共施設再編計画の前期(～令和7年度)における進捗状況(総括)

再編の方向性及び取組方針	区分	施設名称	施設数	前期における進捗状況(%)				
				達成100	99～67	66～34	33～1	0
				(1)維持	a 目的変更	旧おとぎの館 田川水処理センター 旧津沢出張所	3	1
	b 検討	市民プール 運動公園(陸上競技場) 岩尾滝くつろぎ交流館 農村環境改善センター 保育所②、こども園 放課後児童クラブ② 総合保健福祉センター② 地区分団消防器具置場⑩ 第2児童公園トイレ	28	3	1	18	6	
	c 中・大規模改修	公民館⑥ 市民体育館 文化スポーツセンター 屋内スポーツセンター 武道館 運動公園(野球場) ホッケー場 薮波スポーツセンター 森林総合管理センター 市営住宅⑥ 斎場	21	8		1		12
	d 建替	環境センター	1					1
	(2)廃止	社会教育施設④ 旧市民図書館 旧保育所⑦ 津沢第1住宅 公園関係施設② 市営有料駐車場 津沢倉庫 旧幼稚園 旧東部小学校久利須分校	19	8	5	5		1
	(3)集約	a 統合・複合化	3		1		1	1
		b 検討	9			9		
	(4)検討	久利須野外緑地広場 教育センター 旧市民健康センター	3	2		1		
令和3年度末時点での評価対象施設の計			87	22	7	36	7	15
(参考)令和2年度末時点での評価対象施設の計			87	20	3	24	20	20

※上表の評価対象施設は、公共施設再編計画前期に取組方針が位置付けられている施設のみ表している。
 ※施設名称の後の丸数字は、施設数を表している。

令和3年度公共施設再編計画の前期(～令和7年度)における進捗状況(詳細)

別紙2

(1) a 維持(目的変更)

凡例: ■ R2年度から変更があったもの、■ R2年度よりも上がったもの、■ R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	旧おとぎの館	維持	目的変更			児童福祉施設へ転用	クロスランドおやべ周辺施設の機能集約に向け、課題及び留意事項を整理した。	C	小中学校統廃合、給食センター移転先決定等の状況を見極めながら、引き続き調査検討を行い、方向性決定する。	50%	50%	クロスランド周辺施設の機能集約の方向性を決定する。
2	田川水処理センター	維持	目的変更			定期的な改修	施設の跡地利用、下水道接続へのルート等を検討して方針を決定した。	B		50%	40%	地元説明を行い、工事実施予定。
3	旧津沢出張所	維持	目的変更				【令和元年度】目的変更済み	達成		100%	100%	達成済

(1) b 維持(検討)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	市民プール	維持	検討			定期的な改修更新に合せて縮小検討	プールの規模縮小等、今後の方向性について庁内で検討を行った。	C	市民プールの必要性や維持する場合の施設の在り方等について、調査・検討を行う。	40%	50%	市民プールの必要性や維持する場合の施設の在り方等について、調査・検討を行い、令和7年度までに方向性を決定する。
2	小矢部運動公園(陸上競技場)	維持	検討			定期的な改修2種公認検討	【令和2年度】方向性決定済み	達成		100%	100%	達成済
3	農村環境改善センター	維持	検討			周辺施設と機能集約	クロスランドおやべ周辺施設の機能集約に向け、課題及び留意事項を整理した。	C	小中学校統廃合、給食センター移転先決定等の状況を見極めながら、引き続き調査検討を行い、方向性決定する。	50%	50%	クロスランド周辺施設の機能集約の方向性を決定する。
4	石動きらりこども園	維持	検討			定期的な改修更新に合せて再編検討	令和3年度中に移転・新築する石動青葉保育園の利用申し込み状況や保護者のニーズ等を確認した。	C	利用申し込み状況や保護者ニーズ、施設の維持管理費、小学校の再編検討等を総合的に勘案し、調査・庁内検討を行う。	20%	0%	施設別での児童数見込みや、維持管理費等を勘案し、方向性を決定する。
5	埴生保育所	維持	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	C		20%		0%		
6	水島保育所	維持	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	C		20%		0%		
7	いすろぎ放課後児童クラブ	維持	検討			定期的な改修小学校統合に合せて再編検討	児童数の見込みや保護者のニーズ等を確認した。	C	小学校の再編計画に合わせて再検討を行う。	30%	30%	小学校の再編計画に合わせて再検討し、方向性を決定する。
8	おおたに放課後児童クラブ	維持	検討		定期的な改修小学校統合に合せて再編検討	C		30%		30%		
9	総合保健福祉センター(保健福祉施設)	維持	検討	大規模改修		施設機能の見直し検討	タワーの湯跡について実施設計、改修工事を行った。	B		70%	50%	施設機能の見直しを図り、施設使用料を含めて市社会福祉協議会と協議・調整を行い、適切な維持管理に努める。また、デイサービスセンターの運用の方向性について、市社会福祉協議会と検討・決定を行う。
10	総合保健福祉センター(庁舎)	維持	検討	大規模改修		施設機能の見直し検討	クロスランドおやべ周辺施設の機能集約の検討の中で、デイサービスセンターは、指定管理者制度へ移行した。それ以外の施設は、庁舎機能として利用することを決定した。	達成		100%	80%	電気設備、空調設備等の長寿命化対策を実施予定。自動火災報知機等の消防設備については、一部施設の用途変更により新たに設置が必要となるため、令和4年度に整備を行う。

凡例：■ R2年度から変更があったもの、■ R2年度よりも上がったもの、■ R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)	
			前期	中期	後期		取組実績	評価					
11	石動中央分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	消防団長、副団長及び消防署と消防団の現状把握と今後の取り組み方、諸課題等について協議を行った。また、全団員を対象とした「消防団に関するアンケート調査」を実施し、消防施設の統廃合及び消防団の再編等に対する意識調査を行った。		40%	30%	「消防団に関するアンケート調査」の結果を基に、消防団幹部会議などで今後の消防団のあり方等について検討し、意見集約を行ったうえで、消防団再編の方向性を決定する。		
12	石動第1分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
13	石動第2分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
14	南谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
15	埴生分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
16	石動第3分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
17	子撫分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
18	宮島分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
19	荒川分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
20	正得分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
21	若林分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
22	松沢分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
23	東蟹谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
24	藪波分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
25	北蟹谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
26	水島分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討		B	40%	30%			
27	第2児童公園トイレ(よしいけ公園)	維持	検討			更新に合わせて再編検討		調査・庁内検討を行った。	B	30%		0%	調査・庁内検討を行う。
28	岩尾滝くつろぎ交流館	維持	検討			指定管理者制度への移行を検討		【令和元年度】指定管理者制度へ移行済み	達成	100%		100%	達成済

(1)ーc 維持(中・大規模改修)

凡例: R2年度から変更があったもの、 R2年度よりも上がったもの、 R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C,Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	南谷公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	中規模改修工事を実施予定。
2	東部公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討		—		0%	0%	
3	松沢公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討		—		0%	0%	
4	東壺谷公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	【令和2年度】 中規模改修工事実施済み	達成		100%	100%	達成済
5	敷波公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	中規模改修工事を実施予定。
6	南部公民館	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討		—		0%	0%	
7	文化スポーツセンター	維持	中規模改修			定期的な改修	【令和2年度】 中規模改修工事実施済み	達成		100%	100%	達成済
8	屋内スポーツセンター	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	中規模改修工事を実施予定。
9	武道館	維持	大規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	令和4年度に実施設計を行い、令和4年度～5年度に改修工事を実施する。
10	小矢部運動公園(野球場)	維持	中規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	【令和2年度】 中規模改修工事実施済み	達成		100%	100%	達成済
11	ホッケー場	維持	中規模改修	中規模改修		定期的な改修	【令和2年度】 中規模改修工事実施済み	達成		100%	100%	達成済
12	敷波スポーツセンター	維持	中規模改修			定期的な改修	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	中規模改修工事を実施予定。
13	石動住宅 ※特公賃含む	維持	大規模改修			定期的な改修	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	長寿化計画に基づき適正な維持管理を行う。
14	矢水町第1住宅 1号棟	集約	大規模改修		統合	2号棟と統合建替	外壁改修工事の実施に向けて、実施設計を行った。	C	令和4年度において外壁改修工事を実施予定	50%	0%	令和4年度に外壁改修工事を実施する。
15	矢水町第1住宅 2号棟	集約	大規模改修		統合	1号棟と統合建替	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	今後実施予定である外壁改修工事に向けて、現地調査及び実施設計を行う。
16	矢水町第1住宅 ※特公賃含む	維持	大規模改修		建替	定期的な改修	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	屋根改修工事について順次実施予定。
17	斎場	維持	大規模改修			定期的な改修	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	令和4年度に外部改修及びトイレ洋式化工事を実施する。
18	総合会館(市民体育館)	維持	大規模改修	検討		定期的な改修更新に合せて再編検討	【平成29年度】 大規模改修実施済み	達成		100%	100%	達成済

凡例: ■ R2年度から変更があったもの、■ R2年度よりも上がったもの、■ R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
19	森林総合管理センター	維持	中規模改修		検討	定期的な改修更新に合わせて再編検討	【平成29年度】大規模改修実施済み	達成		100%	100%	達成済
20	津沢第3住宅 1号棟	維持	大規模改修		建替	定期的な改修	【平成29年度】大規模改修実施済み	達成		100%	100%	達成済
21	津沢第3住宅 2号棟	維持	大規模改修		建替	定期的な改修	【平成29年度】大規模改修実施済み	達成		100%	100%	達成済

(1)-d 維持(建替)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	環境センター	維持	建替			定期的な改修	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	実施設計、改修工事を実施予定。

(2)廃止

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	石動コミュニティセンター	廃止	解体			近隣施設と統合	解体を実施し、土地は北陸電力へ返還した。	達成		100%	60%	達成済
2	総合会館(市民会館)	廃止	解体			近隣施設と統合	【令和2年度】解体済み	達成		100%	100%	達成済
3	勤労青少年ホーム	廃止	解体			近隣施設と統合	駐車場敷地の公売手続きを行い、売払い公告を行った。	B		60%	40%	駐車場敷地は引き続き公売手続きを行う。令和4年度に売払いできない場合、予定価格の見直しを行う。
4	市民活動サポートセンター	廃止	譲渡又は解体			近隣施設と統合	市ホームページへの掲載、市内宅地建物取引業者への情報提供及び富山県宅地建物取引業協会への売却媒介依頼により公売手続を継続した。	C	令和4年度に予定価格を見直し、公売手続きを行う。	70%	70%	引き続き売払い公告を行うとともに、他の用途への利活用も検討する。
5	旧市民図書館	廃止	解体			新図書館へ移行	【令和2年度】新図書館へ移行済み	達成		100%	100%	達成済
6	旧松沢保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	公売手続きの実施に向けて、跡地の利活用について調査・庁内検討を行った。	C	令和4年度に公売手続きを行う。	60%	40%	令和4年度に公売手続きを行い、売払い公告を行う。
7	旧正得保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	解体後の跡地活用について、引き続き地元振興会と協議を行い、令和5年度の解体に向けて、調査・検討を行った。	B		70%	60%	令和5年度に建物を解体する。
8	旧荒川保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		70%	70%	令和4年度に建物を解体する。
9	旧若林保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	【令和2年度】売却済み	達成		100%	100%	達成済
10	旧北蟹谷保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	建物解体について、地元振興会と協議を行った。	B		60%	60%	令和6年度までに建物を解体予定。
11	旧藪波保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	建物解体について、関係団体と協議を行った。	B		60%	60%	令和6年度までに建物を解体予定。

凡例：■ R2年度から変更があったもの、■ R2年度よりも上がったもの、■ R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
12	旧東蟹谷保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	グラウンド敷地の売却手続きを行い、売却した。	B		80%	30%	令和6年度までに建物を譲渡又は解体予定。
13	津沢第1住宅	廃止	解体			津沢第2住宅と統合建替	現入居者に対して、耐用年数未超過である市営住宅への住替え等の動きかけを行った。	B		80%	50%	現入居者へ住替え等の動きかけを行いながら、空き住戸から順次解体を実施予定。
14	城山公園管理棟	廃止	解体			更新に合わせて解体	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	解体を実施予定。
15	城山町まちなか公衆トイレ	廃止	解体				【令和2年度】解体済み	達成		100%	100%	達成済
16	市営有料駐車場	廃止	解体				【令和2年度】解体済み	達成		100%	100%	達成済
17	津沢倉庫(旧埋蔵文化財整理施設)	廃止	解体				令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		50%	50%	建物の解体に向けて関係団体と協議を行う。
18	旧石動幼稚園	廃止	解体				【平成30年度】解体済み	達成		100%	100%	達成済
19	旧東部小学校久利須分校	廃止	解体				【平成30年度】解体済み	達成		100%	100%	達成済

(3)-a 集約(統合・複合化)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	クロスランドおやべ	集約	集約長寿命化		中規模改修	施設の集約施設の長寿命化	集約化の方策を検討するための検討委員会から、意見書を受け取った。また、クロスランドおやべ周辺施設の機能集約に向け、課題及び留意事項を整理した。	C	検討委員会での意見集約をもとに、集約の具体策を検討する。	30%	20%	意見書を参考に今後の集約化の方針を定め、再編計画を策定する。
2	稲葉山牧野	集約	統合	—	—	中長期ビジョン計画に基づき再配置	令和3年度に取り組むべき計画なし。	—		0%	0%	令和5年度に稲葉山牧野飼育施設整備基本計画(H30策定)を見直し、令和6年度以降、実施設計の策定、牛舎等の改築工事に取り組む予定。
3	津沢第2住宅	集約	統合			津沢第1住宅と統合建替	現入居者に対して、耐用年数未超過である市営住宅への住替え等の動きかけを行った。	B		80%	50%	現入居者へ住替え等の動きかけを行いながら、空き住戸から順次解体を実施予定。

(3)-b 集約(検討)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	石動小学校(校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修統廃合審議会答申に合わせて検討	令和元年度に開催した小中学校統廃合審議会からの意見を参考に小中学校再編推進計画を策定予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため地元意見の集約ができず、令和3年度中の計画策定を延期した。	D	令和4年度末に社会保障・人口問題研究所の最新の人口推計データが公表される予定であるため、令和5年度当初に小中学校再編推進計画の素案を策定し、保護者・地元説明会、パブリックコメント等を経て、計画を策定する。	40%	40%	令和4年度末に社会保障・人口問題研究所の最新の人口推計データが公表される予定であるため、令和5年度当初に小中学校再編推進計画の素案を策定し、保護者・地元説明会、パブリックコメント等を経て、計画を策定する。
2	東部小学校(校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修統廃合審議会答申に合わせて検討		D		40%	40%	

凡例: ■ R2年度から変更があったもの、■ R2年度よりも上がったもの、■ R2年度よりも下がったもの

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
3	大谷小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	令和4年度末に社会保障・人口問題研究所の最新の人口推計データが公表される予定であるため、令和5年度当初に小中学校再編推進計画の素案を策定し、保護者・地元説明会、パブリックコメント等を経て、計画を策定する。
4	蟹谷小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	
5	津沢小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	
6	石動中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討	令和元年度に開催した小中学校統廃合審議会からの意見を参考に小中学校再編推進計画を策定予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため地元意見の集約ができず、令和3年度中の計画策定を延期した。			40%	40%	
7	大谷中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	
8	蟹谷中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	
9	津沢中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合わせて検討				40%	40%	

(4) 検討

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度(R3)の取組		C.Dの場合の具体的な対策	前期における進捗状況(R3末)	※前期における進捗状況(R2末)	令和4～7年度までの取組予定(方向性)
			前期	中期	後期		取組実績	評価				
1	久利須野外 緑地広場 (トイレ)	検討	方向性 決定			前期で方向性を決定	【令和2年度】 廃止の方向性決定済み			100%	100%	達成済
2	教育センター	検討	方向性 決定			小中学校統合に合わせて再編検討	令和元年度に開催した小中学校統廃合審議会からの意見を参考に小中学校再編推進計画を策定予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため地元意見の集約ができず、令和3年度中の計画策定を延期した。			50%	50%	令和4年度末に社会保障・人口問題研究所の最新の人口推計データが公表される予定であるため、令和5年度当初に小中学校再編推進計画の素案を策定し、保護者・地元説明会、パブリックコメント等を経て、計画を策定する。
3	旧市民健康センター	検討	方向性 決定			前期に方向性を決定	【令和2年度】 有償での貸付済み			100%	100%	引き続き有償での貸付を行う。