

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年10月01日

計画の名称	小矢部市における子どもたちの安全安心な歩行空間整備（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	小矢部市													
計画の目標	通学路の交通安全の確保のため、安全で安心な歩行空間の整備を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,620	A	1,620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	R4末
1	H29年度以降に実施した通学路緊急合同点検箇所及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所（交付金対象外事業含む）のうち、小矢部市道における対策率を11%（H30当初）から79%（R4末）へ上昇させる。 各小学校の通学路の緊急合同点検及び交通安全プログラムに基づく要対策箇所の事業実施状況より算出 （小矢部市道の通学路における点検箇所の対策率）＝（対策済み箇所数）／（要対策箇所数）	11%	46%	79%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村 道	交安	（他）北反畝2号線外 埴 生	歩車共存道路整備 0.62km	小矢部市	■	■	■	■	■	35		－
	A01-002	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村 道	交安	（１）芹川板橋線 芹川 外	現道拡幅歩道整備 1.34km	小矢部市	■	■	■	■	■	265		－
	A01-003	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村 道	交安	（他）馬場中学校横線 城山町外	現道拡幅歩道整備 0.22km	小矢部市	■	■	■	■	■	70		－
	A01-004	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村 道	交安	（２）山手学校路線 後 谷	歩道整備 0.09km	小矢部市			■	■	■	40		－
	A01-005	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村 道	雪寒	（２）島福町線外 小神 外	消雪施設整備 0.11km	小矢部市			■	■	■	10		－
	A01-006	街路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	S街路	改築	（都）寄島西中野線 西 中野	現道拡幅歩道整備 0.4km	小矢部市	■	■	■	■	■	680		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	街路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	S街路	改築	（都） 駅南中央線 石動町	現道拡幅歩道整備 0.1km	小矢部市		■	■	■	■	470		—
	A01-008	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	交安	（他） 埴生石坂線 埴生	歩車共存道路整備 0.23km	小矢部市		■	■	■	■	30		—
	A01-009	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	交安	（他） 清水蓑輪線外 岩武外	交通安全施設整備 16.4km	小矢部市			■	■	■	12		—
	A01-010	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	交安	（他） 上野後谷線 石動町	歩車共存道路整備 0.03km	小矢部市			■	■	■	8		—
											小計						1,620		
											合計						1,620		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小矢部市産業建設部都市建設課	令和7年3月
	公表の方法
	小矢部市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本計画における要対策箇所41箇所（交付金対象外事業含む）のうちR4末対策済は22箇所。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も通学路の交通安全の確保に積極的に取り組み、要対策箇所の整備を着実に進める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	79%	予算の確保に苦慮しており、進捗率に遅れが生じた。
	最 終 実績値	54%	