

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和5年2月2日

計画の名称	17 小矢部市における雪や災害に強い安全安心な地域づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）		交付対象 小矢部市
計画の目標			

年間を通して安全な道路交通と安心な歩行空間を確保するため、老朽化した道路ストックの点検及び修繕等を行い、安全安心な暮らしを支える道づくりを行う。

計画の成果目標（定量的指標）											
・年間の死傷事故件数を100件（H26～H28の平均）から90件（R3）へ減少する。											
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考
小矢部市の年間の死傷事故件数より算出する。 (年間の死傷事故件数の減少)＝(現況の年間死傷事故件数)－(事業後の年間死傷事故件数)								当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R1末)	最終目標値 (R3末)	
全体事業費		合計 (A+B+C)	303 百万円	A	303 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小矢部市産業建設部都市建設課	令和5年2月
	公表の方法
	小矢部市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A.1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	個別設計計画 策定状況	備考	
											H29	H30	R1	R2	R3			
A01-001	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 鷺島水島線 水島外	舗装補修 0.4km	小矢部市						5	策定済	
A01-002	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 石名田七社線 七社	舗装補修 0.21km	小矢部市						8	策定済	
A01-003	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(2) 埴生東蟹谷線 蓮沼外	舗装補修 0.75km	小矢部市						22	策定済	
A01-004	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 清水下川崎線 清水外	舗装補修 0.4km	小矢部市						0	策定済	
A01-005	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 下後瀬水落線 金屋本江外	舗装補修 0.4km	小矢部市						0	策定済	
A01-006	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 松永矢水町線 松永外	舗装補修 0.75km	小矢部市						20	策定済	
A01-007	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 平田下中線 平田外	舗装補修 1.5km	小矢部市						43	策定済	
A01-008	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 浅地焼却場線 矢水町外	舗装補修 1.0km	小矢部市						16	策定済	
A01-009	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(2) 長名畑線 竹倉橋 道林寺	橋梁補修 0.05km	小矢部市						20	策定済	
A01-010	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 別所滝観音滝線 観音滝橋 別所滝	橋梁補修 0.03km	小矢部市						22	策定済	
A01-011	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(2) 法楽寺橋線 法楽寺橋 法楽寺	橋梁補修 0.05km	小矢部市						0	策定済	
A01-012	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 松永矢水町線 矢長橋 長	橋梁補修 0.05km	小矢部市						6	策定済	
A01-013	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 高木出本江線 宮川18号橋 野寺	橋梁補修 0.02km	小矢部市						14	策定済	
A01-014	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(2) 埴生東蟹谷線 瑞穂橋 平田	橋梁補修 0.02km	小矢部市						6	策定済	
A01-015	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(2) 下川崎清水線 小矢部大堰管理橋 鴨島	橋梁補修 0.14km	小矢部市						0	策定済	
A01-016	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 興法寺1号線 御手洗川3号橋 興法寺	橋梁補修 0.02km	小矢部市						6	策定済	
A01-017	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 清水下川崎線 鴨島橋 鴨島	橋梁補修 0.13km	小矢部市						0	策定済	
A01-018	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 岡聖人橋線 聖人橋 岡	橋梁補修 0.08km	小矢部市						0	策定済	
A01-019	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 水島五社線 横江宮川橋 水島	橋梁補修 0.03km	小矢部市						0	策定済	
A01-020	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 和沢下四線 宮川25号橋 下後壺	橋梁補修 0.01km	小矢部市						0	策定済	
A01-021	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 路面性状調査 平田外	路面性状調査 100.0km	小矢部市						8	—	
A01-022	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	改築	(1) 千歩島線外(橋梁点検) 綾子外	橋梁点検 447橋	小矢部市						35	—	
A01-023	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	改築	(1) 千歩島線外(個別設計計画策定) 綾子外	個別設計計画策定 447橋	小矢部市						21	—	
A01-024	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 田川稲葉下屋敷線外(法面・擁壁等点検) 田川外	法面・擁壁等点検調査 5.0km	小矢部市						1	—	
A01-025	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 清水養輪線 津沢大橋 養輪外	橋梁補修 0.138km	小矢部市						0	策定済	
A01-026	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 北一平田洪江線 棚田橋 棚田外	橋梁補修 0.032km	小矢部市						0	策定済	
A01-027	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 名畑村中線 砂馳7号橋 名畑	橋梁補修 0.016km	小矢部市						0	策定済	
A01-028	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(他) 興法寺下川崎4号線 御手洗4号橋 興法寺	橋梁補修 0.017km	小矢部市						0	策定済	
A01-029	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 田川稲葉下屋敷線 田川	道路補修 1.32km	小矢部市						0	策定済	公道債
A01-030	道路	一般	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	修繕	(1) 新富町桜町線外 八和町外	舗装補修 1.5km	小矢部市						0	策定済	公道債
A01-031	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	除雪	(1) 田川稲葉下屋敷線外 田川外	除雪 100.8km	小矢部市						6	—	
A01-032	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	雪寒	(1) 下町清水線外 津沢外	消雪施設整備 2.4km	小矢部市						28	—	
A01-033	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	雪寒	(2) 城山西福町線外 城山町外	消雪施設整備 2.53km	小矢部市						16	—	
A01-034	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	雪寒	(1) 石動駅前線外 石動町外	消雪施設整備 1.37km	小矢部市						0	—	
A01-035	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	雪寒	(2) 新橋国道横断線外 西福町外	消雪施設整備 1.21km	小矢部市						0	—	
A01-036	道路	雪寒	小矢部市	直接	小矢部市	市町村道	雪寒	(他) 茄子島旧県道線外 茄子島外	消雪施設整備 0.75km	小矢部市						0	—	
合計																303		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業 費 (百万円)	個別投資計画 策定状況	備考
										H24	H25	H26	H27	H28			
合計														0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28				
											合計					0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		老朽化した道路ストックの修繕及び雪寒対策事業の実施により、年間を通して安全安心な暮らしを支える道路交通の確保が図られた。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（年間死傷者事故件数）	最終目標値	90件	目標値と実績値に差が出た要因	本計画に基づく事業実施による道路交通の安全性が向上したため。 市内における事故件数について年々減少傾向にある。
		最終実績値	48件		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		－			

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も老朽化した道路ストックの修繕等の実施により、安全安心な地域づくりに努める。

(参考図面)

計画の名称	17 小矢部市における雪や災害に強い安全安心な地域づくり (防災・安全)
計画の期間	平成29年度～令和3年度 (5年間)
交付団体	小矢部市

