

令和5年度発生災害に対する本市の復旧・復興状況について

本市では、令和5年7月12日から13日にかけて富山県で初めてとなる線状降水帯の発生による大雨により、農地等において甚大な被害が発生しました。

また、令和6年元日に発生した能登半島地震では、本市においても震度5強の揺れを観測し、多くの住宅等が損壊等の被害にあわれ、また、市内の道路や上水道施設にも甚大な被害が発生しました。

幸いにも、本市では人的被害はなかったものの、この二つの大災害により、住家や農地等に被害を受けられたすべての市民の皆様にお見舞いを申し上げます。

現在、本市では国・県等の支援も受けながら、1日でも早く復旧・復興できるよう取り組んでいますので、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

☆令和6年能登半島地震からの復旧状況、今後の予定について

農地・農業用施設

331 箇所中、73 箇所が復旧済み(国庫補助事業に該当しない小規模被害)

国庫補助事業に該当する被害 20 箇所は、令和7年度発注、令和7年12月の完了を目指す

道路・公園等の公共土木施設

道路:4箇所中、3か所が復旧済み

残る道路1箇所については、発注準備中

公園1箇所については、復旧済み

下水道施設

污水管:被災延長9.4kmのうち、約0.9kmについて令和6年10月に、約0.1kmについて11月に契約、順次工事着手、令和7年度上半期完了を見込む

約8.4kmは令和7年度から8年度に発注、一部令和7年度内完成を見込む

雨水管:被災延長460mのうち、約370m について令和6年11月に契約、令和7年度上半期完了を見込む

約90mは令和7年度発注、7年度内完成を見込む

農業集落排水:被災延長1.5kmのうち、約0.4kmについて令和7年3月に契約、令和7年度上半期完了を見込む。残る1.1kmについては令和7年度発注、7年度内完了を見込む

損壊家屋の公費解体

公費解体は、3度に渡り申請期限を延長し、被災者からの申請を受け付けたところです。その結果、当初想定よりも申請件数が上回っています(申請件数83件)。このような状況から、令和7年度上半期完了を目指す。

なお、令和5年7月豪雨災害による復旧については、概ね令和6年度中に完了し、一部は令和7年度中の完了を見込んでいます。

※個々の復旧・復興状況は別紙をご覧ください。

令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージの実績報告

令和7年3月31日 現在

No	項目	支援内容等	支援件数等	増	担当課
1	り災証明書の発行	申請件数	1,876 件		総務課 (市)
		発行件数	1,876 件		
		内訳			
		全壊	10 件		
		大規模半壊	3 件		
		中規模半壊	6 件		
2	住宅災害見舞金の支給 (2月補正)	支給件数	1,816 件		総務課 (市)
		内訳			
3	損壊家屋等の解体・撤去等についての支援 (2月補正)	公費解体	26 件	12 件	生活環境課 (国)
		費用償還	4 件	1 件	
4	倒壊ブロック塀等収集運搬についての支援 (2月補正)	収集運搬	321 件		生活環境課 (国)
		費用償還	85 件		
5	準半壊住家等の解体費補助 (2月補正)	限度額343千円/世帯	12 件	1 件	都市建設課 (市)
6	地震災害見舞金(知事見舞金)の支給	支給件数	50 件		総務課 (富山県)
		内訳			
7	災害義援金の配分	配分件数	1,816 件		社会福祉課 (富山県)
		内訳			
		全壊(120万円)	10 件		
		大規模半壊(90万円)	3 件		
		中規模半壊(60万円)	6 件		
		半壊(30万円)	31 件		
8	賃貸型応急住宅の一時提供 (2月補正)	入居人数に応じた支援	13 件		総務課 (国)
9	住家の被害拡大を防止するための緊急修理 (2月補正)	上限5万円/世帯	54 件		総務課 (国)
10	日常生活に必要最小限度の部分修理 (2月補正)	半壊以上(706千円)	20 件		都市建設課 (国)
		準半壊(343千円)	167 件		
11	被災者生活再建支援金の支給 (2月補正)	基礎支援金			社会福祉課 (国)
		全壊等(100万円)	12 件	1 件	
		大規模半壊(50万円)	1 件		
		加算支援金			
		全壊等			
		建設等(200万円)	5 件	2 件	
		補修(100万円)	4 件		
		貸借(50万円)	0 件		
		大規模半壊			
		建設等(200万円)	0 件		
		補修(100万円)	1 件		
		貸借(50万円)	0 件		
		中規模半壊			
		建設等(100万円)	0 件		
補修(50万円)	4 件				
貸借(25万円)	0 件				
12	被災事業者支援助成金 (2月補正)	半壊			社会福祉課 (富山県)
		建設等(100万円)	0 件		
		補修(50万円)	10 件		
		貸借(25万円)	1 件		
13	災害援護資金貸付 (2月補正)	上限3万円/事業者	63 件	1 件	商工立地振興課 (市)
		全壊の貸付金:250万円	0 件		
		半壊の貸付金:170万円	0 件		社会福祉課 (国)

参考

1	【石川県からの避難者】 賃貸型応急住宅の一時提供	石川県から小矢部市の民間賃貸住宅に避難された世帯	3 件		総務課 (石川県)
2	上記制度活用者への家電製品等の支援	テレビ等の購入費用への支援(13万円/世帯)	3 件		総務課 (石川県)
3	災害ボランティアセンター	73世帯へ派遣 (活動者延べ543人・登録者290人)			社会福祉課 (市社協)

令和5年度発生災害復旧工事の進捗状況について

1. 農地・農業用施設

令和7年3月31日現在

災害区分	整理番号	地区名	施工場所	工事名	進捗状況					担当課
					箇所数	災害査定	契約状況	進捗率	完了見込	
令和5年 7月豪雨	1	宮島	了輪	了輪揚水機場ポンプ操作盤応急	1	済	済	100%	完了	農林課
	2	南谷	道坪野	道坪野地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	3		道坪野	道坪野地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	4		峯坪野	峯坪野地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	5		千石	千石地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	6		千石	千石地区揚水機ファームpond浚渫		済	済	100%	完了	
	7		峠	峠地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	8		安楽寺	安楽寺地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	9		子撫	法楽寺	法楽寺地区揚水機	1	済	済	100%	
	10	横谷		横谷地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	11	桜町		桜町地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	12	宮島	名ヶ滝	名ヶ滝地区揚水機	1	済	済	100%	完了	
	13	南谷	安楽寺、道坪野	安楽寺・道坪野地区農地農業用施設	6	済	済	30%	R7.10月	
	14		道坪野	道坪野地区農地農業用施設その1	7	済	済	65%	R7.11月	
	15		道坪野	道坪野地区農地農業用施設その2	3	済	準備中	—	R7.12月	
	16		峯坪野	峯坪野地区農地農業用施設その1	11	済	済	30%	R7.8月	
	17		谷坪野	谷坪野地区農地農業用施設その1工事	7	済	済	30%	R7.10月	
	18		谷坪野	谷坪野地区農地農業用施設その2工事	10	済	準備中	—	R7.12月	
	19		荒間	荒間地区農地農業用施設その1工事	3	済	済	30%	R8.3月	
	20		荒間	荒間地区農地農業用施設その2工事	6	済	済	40%	R8.3月	
	21		論田、峠	論田・峠地区農地農業用施設	10	済	済	50%	R7.8月	
	22		宮島	矢波	矢波地区農地農業用施設	15	済	済	75%	
	23	埴生	石坂	石坂地区農地農業用施設その1	3	済	済	100%	完了	
	24	北蟹谷	松尾、北一、臼谷	北蟹谷地区農地その1	3	済	済	100%	完了	
	25	子撫	宮須、法楽寺、田川	子撫地区農地農業用施設その1	8	済	済	100%	完了	
	26	宮島	慶成牧、了輪、北蟹谷	宮島地区農地農業用施設その1	10	済	済	80%	R7.7月	
	27	南谷	千石、荒間	千石・荒間地区農地農業用施設	3	済	済	30%	R8.3月	
	28	子撫	横谷	横谷地区農地農業用施設	3	済	済	60%	R7.8月	
	29	東蟹谷	平塚、杉谷内、小森谷	東蟹谷地区農地農業用施設	8	済	準備中	—	R7.12月	
	30	津沢	興法寺、裏輪	津沢地区農地農業用施設	2	済	済	100%	完了	
	31	南谷	道坪野	道坪野地区農地農業用施設その3	5	済	済	45%	R8.2月	
	32		峯坪野	峯坪野地区農地農業用施設その2	2	済	準備中	—	R7.12月	

33	北蟹谷	北一、八講田、日守、内山	北蟹谷地区農地農業用施設その2	6	済	済	30%	R7.11月		
34		松尾、松永	北蟹谷地区農地農業用施設その3	2	済	済	10%	R7.9月		
35	埴生	埴生、石坂	埴生・石坂地区農地農業用施設	4	済	済	100%	完了		
36	宮島	下屋敷	下屋敷地区農地農業用施設	2	済	準備中	—	R7.12月		
37	宮島	別所滝	別所滝地区農地農業用施設	1	済	準備中	—	R7.12月		
38	南谷		農地・農業施設	3	済	準備中	—	R7.12月		
39	東蟹谷		農地・農業施設	2	済	準備中	—	R7.12月		
40	松沢		農地・農業施設	1	済	準備中	—	R7.12月		
国庫補助災害 小計			被災箇所：157箇所、 復旧済： 31箇所、 復旧中： 94箇所							
単独災害（国庫補助に該当しない）			被災箇所： 19箇所、 復旧済： 0箇所、 復旧中： 1箇所							
道坪野地区地すべり災害			被災箇所： 14箇所、 復旧済： 0箇所、 復旧中： 0箇所							
小規模災害、修繕箇所			被災箇所：480箇所、 復旧済： 240箇所、 復旧中： 240箇所							
合計			被災箇所：670箇所							
令和6年 1月地震	1	南谷	農地・農業施設	14	済	準備中	—	R7.12月	農林課	
	2	埴生	農地	2	済	準備中	—	R7.12月		
	3	東蟹谷	農業施設	1	済	準備中	—	R7.12月		
	4	北蟹谷	農地	2	済	準備中	—	R7.12月		
	5	藪波	農地	1	済	準備中	—	R7.12月		
	国庫補助災害 小計			被災箇所： 20箇所						
	小規模災害、修繕箇所			被災箇所：331箇所、 復旧済：73箇所、 復旧中：258箇所						
合計			被災箇所：351箇所							

2. 林道施設

令和7年3月31日現在

災害区分	整理番号	地区名	施工場所	工事名	進捗状況					担当課
					箇所数	災害査定	契約状況	進捗率	完了見込	
令和5年 7月豪雨	1	子撫	横谷	林道横谷上野本線	1	済	済	30%	R7.8月	農林課
	2	南谷	嘉例谷	林道三国山線	1	済	済	100%	完了	
	3	北蟹谷	八講田	林道八講田蟹池線	2	済	済	100%	完了	
	4	宮島	了輪	林道矢波了輪線	1	済	済	50%	R7.10月	
	5	南谷	峯坪野	林道峯坪野線	1	済	準備中	—	R7.12月	
	6	埴生	埴生	林道安楽寺塔ノ橋線	1	済	済	30%	R8.3月	
	7	北蟹谷	松永	林道源氏ヶ峰線	1	済	済	10%	R8.3月	
	8	子撫	法楽寺	林道稲葉線	1	済	準備中	—	R7.12月	
	9	北蟹谷	松尾	林道道林寺線	1	済	済	100%	完了	
	国庫補助災害 小計			被災箇所： 10箇所、 復旧済： 4箇所、 復旧中： 4箇所						
県単、小規模災害、修繕箇所			被災箇所：115箇所、 復旧済：30箇所、 復旧中：85箇所							
合計			被災箇所：125箇所							
令和6年 1月地震	国庫補助災害			被災箇所： 0箇所						
	小規模災害、修繕箇所			被災箇所： 0箇所、 復旧済： 0箇所、 復旧中： 0箇所						
	合計			被災箇所： 0箇所						

3. 河川・市道

令和7年3月31日現在

災害区分	整理番号	地区名	施工場所	工事名	進捗状況					担当課
					箇所数	災害査定	契約状況	進捗率	完了見込	
令和5年7月豪雨	1	南谷	荒間	普通河川湯道丸川	1	済	済	50%	R7.7月	都市建設課
	2		嘉例谷	普通河川湯道丸川	1	済	済	100%	完了	
	3		谷坪野	市道谷坪野論田線	1	済	済	100%	完了	
	4		道坪野	市道屋波牧道坪野線	1	済	済	100%	完了	
	5		谷坪野	市道谷坪野高尾線	1	済	済	100%	完了	
	6		論田	市道論田峠線	1	済	済	100%	完了	
	7		峠	市道岩尾滝了輪線	1	済	済	100%	完了	
	8	宮島	二ノ滝	市道二ノ滝線	1	済	済	100%	完了	
	9		名ヶ滝	市道名ヶ滝線	1	済	済	100%	完了	
	10		久利須	市道久利須線	2	済	済	100%	完了	
	11		岩崎	市道原牧線	1	済	済	100%	完了	
	12		宮中	市道国道矢波線	1	済	済	100%	完了	
	13		岩崎・宮中	市道嶺線	2	済	済	100%	完了	
	14		宮中	市道宮中2号線	1	済	済	100%	完了	
	15	子撫	田川	市道田川六郎谷線	1	済	済	100%	完了	
	16	埴生	埴生	市道埴生大池線	2	済	済	100%	完了	
	17	北蟹谷	松尾	市道膿川線	1	済	済	100%	完了	
	18		松尾	市道松尾村中線	1	済	済	100%	完了	
計			河川2件、市道16路線							
小規模災害、修繕箇所			修繕箇所：214箇所、修繕済：214箇所、修繕中：0箇所							
令和6年1月地震	1	埴生	埴生	市道埴生大池線	1	済	済	100%	完了	都市建設課
	2		埴生	市道吉和台縦8号線	1	済	準備中	—	R7.9月	
	3		石坂	市道保養センター線	1	済	済	100%	完了	
	4	東蟹谷	杉谷内	市道杉谷内線	1	済	済	100%	完了	
	5		平桜	小矢部運動公園駐車場	1	済	済	100%	完了	
	計			市道4路線、公園1件						
小規模災害、修繕箇所			修繕箇所：163箇所、修繕済：163箇所、修繕中：0箇所							

4. 下水道施設

令和7年3月31日現在

災害 区分	整理 番号	地区名	施工 場所	工 事 名	箇所数	進捗状況				担当課
						災害 査定	契約 状況	進捗率	完了見込	
令和6年 1月地震	①公共下水道・特定環境保全公共下水道									
	1	石動	畠中町	畠中町地内下水道管	1	済	—	—	未定	上下水道課
	2		本町	本町地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	3		小矢部町	小矢部町地内下水道管	1	済	—	—	未定	
	4		後谷	後谷地内下水道管	1	済	済	—	未定	
	5		西町	西町地内下水道管	1	済	済 (一部区間)	—	未定	
	6		石動町	石動町地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	7	埴生	綾子	綾子地内下水道管	1	済	—	—	未定	
	8		埴生	吉和台地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	9		埴生	埴生地内下水道管	1	済	済 (一部区間)	—	未定	
	10		埴生	埴生（八俵）地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	11		埴生	埴生（埴生ニュータウン）地内下水道管	1	済	—	—	未定	
	12		埴生	埴生（南反畝）地内下水道管	1	済	—	—	未定	
	13		野端	野端地内下水道管	1	済	—	—	未定	
	14		石坂	石坂地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	15		蓮沼	蓮沼地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	16	子撫	西中野	西中野地内下水道管	1	済	済 (一部区間)	—	未定	
	17		桜町	桜町地内下水管	1	済	済	—	未定	
	18	藪波	浅地	浅地地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	19	東蟹谷	渋江・名畑	渋江・名畑地内下水道管	1	済	準備中	—	未定	
	20		平桜	平桜地内下水道管	1	済	—	—	未定	
21	平田		平田地内下水道管	1	済	準備中	—	未定		
計				21箇所 L=9,395m						
小規模災害、修繕箇所				修繕箇所：15箇所、 修繕済：13箇所、 修繕中：2箇所						
②農業集落排水										
1	北蟹谷	松尾	松尾地内下水道管	1	済	済 (一部区間)	—	未定	上下水道課	
2		松永	松永地内下水道管	1	済	—	—	未定		
3		北一	北一地内下水道管	1	済	—	—	未定		
4		棚田	棚田地内下水道管	1	済	—	—	未定		
5		五郎丸	五郎丸地内下水道管	1	済	—	—	未定		
計				5箇所 L=1,485m						
小規模災害、修繕箇所				修繕箇所：3箇所、 修繕済：3箇所、 修繕中：0箇所						
③雨水										
1	子撫	桜町	桜町地内雨水管	1	済	済	—	未定	上下水道課	
2	埴生	埴生	吉和台地内雨水管	1	済	準備中	—	未定		
計				2箇所 L=460m						
小規模災害、修繕箇所				—						