

公共施設再編計画の進捗

進捗状況に対する「評価」の基準は以下のとおりです。

評価基準の内容

評価基準	内 容
達成	当初の目標を達成した。(達成済みである。)
A評価	計画を超えて、進捗している。
B評価	概ね計画どおり。(単年度内での進捗率80～100%)
C評価	計画に達していない。(単年度内での進捗率40～79%)
D評価	ほとんど進捗していない。(単年度内での進捗率40%未満)
—	令和元年度に取り組むべき計画がない。

公共施設再編計画の進捗状況(総括)

区分 ※前期(H28-R7)			施設名称	施設数	前期を通じた進捗状況					
					達成 (100%)	99~67 (%)	66~34 (%)	33~1 (%)	0 (%)	
前期位置 付けあり	(1)維持	目的変更	旧おとぎの館 田川水処理センター 旧津沢出張所	3	1		1	1		
		検討	市民プール 小矢部運動公園(陸上競技場) 岩尾滝くつろぎ交流館 農村環境改善センター 保育所②、こども園 放課後児童クラブ② 総合保健福祉センター (保健福祉施設、庁舎) 地区分団消防器具置場⑯ 第2児童公園トイレ	28	1		3	20	4	
	(2)廃止		社会教育施設④ 旧市民図書館 旧保育所⑦ 津沢第1住宅 公園関係施設② 市営有料駐車場 津沢倉庫 旧石動幼稚園 旧東部小学校久利須分校	19	2	1	6	6	4	
	(3)集約	統合・ 複合化	クロスランドおやべ 稲葉山牧野 津沢第2住宅	3				2	1	
		検討	小学校5校、中学校4校	9			9			
	(4)検討		久利須野外緑地広場 教育センター 旧市民健康センター	3		1	1	1		
	評価対象施設の計				65	4	2	20	30	9
	前期位置 付けあり	維持	中・大規 模改修		39					
			建替		3					
	前期位置付けなし				41					
評価対象外施設の計				83	0	0	0	0		
総計				148	4	2	20	30	9	

公共施設再編計画の進捗状況(詳細)

(1)維持(目的変更)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	旧おとぎの館	維持	目的変更			児童福祉施設へ転用	廃止条例を提出した。財産処分の方法について、庁内において検討を行った。	B	50%
2	田川水処理センター	維持	目的変更			定期的な改修	施設の再構築に関する検討を行った。	B	30%
3	旧津沢出張所	維持	目的変更				津沢あんどんふれあい会館の整備に向け、改修工事が完了した。設置条例を提出した。	達成	100%

(1)維持(検討)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	市民プール	維持	検討			定期的な改修更新に合せて縮小検討	プールの規模縮小について、関係団体等から意見を聴取し、検討を行った。	B	40%
2	小矢部運動公園(陸上競技場)	維持	検討			定期的な改修2種公認検討	2種公認施設としてのあり方について、関係団体等から意見を聴取し、検討を行った。	B	40%
3	岩尾滝くつろぎ交流館	維持	検討			指定管理者制度への移行を検討	指定管理者制度への移行を決定し、令和2年度からの管理に向け、協定を締結した。	達成	100%
4	農村環境改善センター	維持	検討			周辺施設と機能集約	稼働率等の利用状況を把握した。	B	30%
5	石動きらりこども園	維持	検討			定期的な改修更新に合せて再編検討	令和元年度に取り組みべき計画なし。	—	0%
6	埴生保育所	維持	検討			定期的な改修更新に合せて再編検討	令和元年度に取り組みべき計画なし。	—	0%
7	水島保育所	維持	検討			定期的な改修更新に合せて再編検討	令和元年度に取り組みべき計画なし。	—	0%
8	いすぎ放課後児童クラブ	維持	検討			定期的な改修小学校統合に合せて再編検討	小学校の再編検討に合せて、調査検討を行った。	B	30%
9	おおたに放課後児童クラブ	維持	検討			定期的な改修小学校統合に合せて再編検討	小学校の再編検討に合せて、調査検討を行った。	B	30%
10	総合保健福祉センター(保健福祉施設)	維持	検討	大規模改修		施設機能の見直し検討	子ども家庭支援センターから子育て世代包括支援センターへの転用を決定した。ふれあいセンターの転用について検討・協議を重ねた。デイサービスセンターは指定管理者制度への移行を決定した。	B	20%
11	総合保健福祉センター(庁舎)	維持	検討	大規模改修		施設機能の見直し検討	機能見直しの一環として、子ども家庭支援センター跡へこども課の移転を決定した。	B	40%
12	石動中央分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
13	石動第1分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
14	石動第2分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
15	南谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
16	埴生分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
17	石動第3分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
18	子撫分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
19	宮島分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
20	荒川分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
21	正得分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
22	若林分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
23	松沢分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
24	東蟹谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
25	藪波分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
26	北蟹谷分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
27	水島分団消防器具置場	維持	検討			定期的な改修 全市域的に再編検討	現状を把握し、部内において検討を行った。	B	20%
28	第2児童公園トイレ (よしいけ公園)	維持	検討			更新に合わせて再編検討	令和元年度に取り組むべき計画なし。	—	0%

(2) 廃止

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	石動コミュニティセンター	廃止	解体			近隣施設と統合	廃止条例を提出した。 財産処分の方法について、庁内において検討を行った。	B	50%
2	総合会館 (市民会館)	廃止	解体			近隣施設と統合	廃止条例を提出した。	B	50%
3	勤労青少年ホーム	廃止	解体			近隣施設と統合	廃止条例を提出した。 財産処分の方法について、庁内において検討を行った。	B	30%
4	市民活動サポートセンター	廃止	譲渡又は解体			近隣施設と統合	廃止条例を提出した。 売却に向け、財産処分について県と協議を行うとともに、不動産鑑定を行った。	B	50%
5	旧市民図書館	廃止	解体			新図書館へ移行	廃止条例を提出した。	B	50%
6	旧松沢保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	30%
7	旧正得保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	30%
8	旧荒川保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	70%
9	旧若林保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	30%
10	旧北蟹谷保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	40%
11	旧藪波保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	40%
12	旧東蟹谷保育所	廃止	譲渡又は解体			統廃合により解体、譲渡	廃止条例を提出した。 公有財産検討委員会において、財産処分の方針を決定した。	B	30%
13	津沢第1住宅	廃止	解体			津沢第2住宅と統合建替	民間賃貸住宅の状況と施設の現況調査を行い、長寿命化計画の見直しの検討を行った。	B	20%
14	城山公園管理棟	廃止	解体			更新に合わせて解体	令和元年度に取り組むべき計画なし。	—	0%
15	城山町まちなか公衆トイレ	廃止	解体				代替施設の確保と、解体する方針を決定した。	—	0%
16	市営有料駐車場	廃止	解体				令和元年度に取り組むべき計画なし。	—	0%
17	津沢倉庫 (旧埋蔵文化財整理施設)	廃止	解体				令和元年度に取り組むべき計画なし。	—	0%
18	旧石動幼稚園	廃止	解体				H30:解体済み	達成	100%
19	旧東部小学校久利須分校	廃止	解体				H30:解体済み	達成	100%

(3)集約(統合・複合化)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	クロスランドおやべ	集約	集約 長寿命化			施設の集約 施設の長寿命化	ホール等の利用状況を把握するとともに、機能集約について、定期的に施設側と協議・検討を行った。	B	10%
2	稲葉山牧野	集約	統合			中長期ビジョン計画に基づき再配置	令和元年度に取り組むべき計画なし。	—	0%
3	津沢第2住宅	集約	統合			津沢第1住宅と統合建替	民間賃貸住宅の状況と施設の現況調査を行い、長寿命化計画の見直しの検討を行った。	B	20%

(3)集約(検討)

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	石動小学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
2	東部小学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
3	大谷小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
4	蟹谷小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
5	津沢小学校 (校舎・体育館・プール)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
6	石動中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
7	大谷中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
8	蟹谷中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%
9	津沢中学校 (校舎・体育館)	集約	検討			定期的な改修 統廃合審議会答申に合せて検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	40%

(4)検討

No.	施設名称	再編の方向性	再編時期			再編の考え方	前年度の取組		前期における進捗状況
			前期	中期	後期		取組実績	評価	
1	久利須野外緑地広場 (トイレ)	検討	方向性 決定			前期で方向性を決定	施設全体の整備内容、状態及び運営状況を調査した。	B	30%
2	教育センター	検討	方向性 決定			小中学校統合に合せて再編検討	小中学校統廃合審議会を開催し、委員の意見を取りまとめた。 小中学校再編推進計画調査委員会を設置し、推進計画の策定に必要な事項の調査検討を行った。	B	50%
3	旧市民健康センター	検討	方向性 決定			前期に方向性を決定	関係団体と協議し、有償での賃貸契約を締結した。	B	80%